



**รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(รอบ 6 เดือน)จังหวัดสุพรรณบุรี**



สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ 035 535376 E-mail : yut01.suphan@gmail.com

สรุปโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบจังหวัด)

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ 47 กิจกรรม วงเงินรวม 191,807,600 บาท ประกอบด้วย

งบรายจ่ายประจำ จำนวน 49,811,200 บาท

งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 141,996,400 บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 10,635,600 บาท ประกอบด้วย

งบรายจ่ายประจำ จำนวน 4,032,700 บาท

งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 6,602,900 บาท

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี	9,305,000	0	9,305,000							
1.1	การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพและข้าวสุขภาพ	7,027,000		7,027,000		เม.ย.-64	2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2	การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน	2,278,000		2,278,000		เม.ย.-64	2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี (กุ้งก้ามกรามและปลาสด)ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,551,300	-	2,551,300							
2.1	การพัฒนาเทคนิคและยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยง	1,801,200		1,801,200		เม.ย.-64	2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2	การพัฒนาระบบการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า	168,600		168,600		เม.ย.-64	2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3	การพัฒนาระบบการตลาด	581,500		581,500	เม.ย.-64		2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี	878,200	-	878,200							
3.1	ส่งเสริมและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	878,200		878,200	ม.ค.-64		2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี	200,400	-	200,400							
4.1	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี	200,400		200,400	ม.ค.-64		2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	87,828,000	87,828,000							
5.1	1: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านพรสวรรค์ (เขาช่อนหม้อ) ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,150 เมตร		3,340,000	3,340,000		ธ.ค.-63		12			ก่อสร้างแล้ว

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
5.2	2: ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.05 เมตร		4,880,000	4,880,000		ธ.ค.-63		12		ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
5.3	3: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เรียกคลองชลประทาน 1 ซ้าย สายใหญ่ ถึงถนนโพธิ์พระยา-อ่างทอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ความยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร		9,000,000	9,000,000		ธ.ค.-63		12		ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
5.4	4: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองไธ้ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร		9,638,000	9,638,000		ธ.ค.-63		12		ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
5.5	5: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลติกคอนกรีต) หมู่ 1, 2, 4 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 5,600 เมตร		17,050,000	17,050,000		ธ.ค.-63		12		ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
5.6	6: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลคอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง ถนนสาย สท.3353 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 5,458 เมตร		13,212,000	13,212,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
5.7	7: ปรับปรุงถนนเดิมลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลียวบริเวณทางขึ้นหมู่บ้านตะเพินคี หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอดำช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 7,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		3,911,000	3,911,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
5.8	8: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6((LF)ต.นางบวช ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร		9,630,000	9,630,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
5.9	9: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร		2,256,000	2,256,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
5.10	10: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร		5,020,000	5,020,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
5.11	11: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ 5 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร		5,060,000	5,060,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
5.12	12: ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หนุ่ที่ 8 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณคันคลองส่งน้ำกระเสียว 1 ขวา 1 ขวา (ฝั่งขวา) ยาว 1,500 เมตรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		4,831,000	4,831,000						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
6	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	-	15,150,000	15,150,000					4,049,919		
6.1	ปรับปรุงอาคารศาลาพระราชพิธีพร้อมอาคารประกอบ ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		6,150,000	6,150,000		ม.ค.-64		12		ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
6.2	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		9,000,000	9,000,000		ม.ค.-64		12	4,049,918.97	ไม่มี	ก่อนหน้าแล้ว
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	9,188,000	-	9,188,000					770,000		
7.1	กิจกรรมงานบุญประเพณีอุ้มหลวงพ่อดำลางสรนงแม่น้ำท่าจีน วัดเรพหลาย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564	500,000		500,000		เม.ย.-64	2			9	อนุมัติโครงการแล้ว /ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
7.2	การจัดงานประจำปี "เบิกฟ้า ทวารวดี ที่ผู้ทอง"	1,000,000		1,000,000		เม.ย.-64	2		-	9	อนุมัติโครงการแล้ว /ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
7.3	จัดงานย้อนวันวานเมืองสุพรรณ (อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี)	500,000		500,000			13		500,000	ไม่มี	ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7.4	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	1,000,000	-	1,000,000	-	เม.ย.-64	1		-	9	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
7.5	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	1,000,000	-	1,000,000	ก.ค.-64	ก.ค.-64	1		-	9	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
7.6	จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทิ้งกระจาด	972,000	-	972,000	ก.ย.-64	ส.ค.-64	1		-	9	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
7.7	จัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี	1,000,000	-	1,000,000	-	ม.ค.-64	1		-	9	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
7.8	การจัดงานประจำปี อำเภอหนองหญ้าไซ	446,000		446,000		เม.ย.-64	2			9	อนุมัติโครงการแล้ว /ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
7.9	จัดงานเทศกาลปีใหม่ * suphanburi Festival 2021*	2,500,000		2,500,000						7	เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
7.10	จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอบางปลาม้า	270,000		270,000		ธ.ค.-63	13		270,000	ไม่มี	ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
8	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุรักษ์คอนกรีต จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13,000,000	-	13,000,000							
8.1	การแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุรักษ์คอนกรีต	2,000,000		2,000,000		พ.ย.-63	2			ไม่มี	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.2	จัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	9,000,000	-	9,000,000	-	ธ.ค.-63	2			ไม่มี	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.3	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000		2,000,000		เม.ย.-64	2			ไม่มี	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานจังหวัดสุพรรณบุรี		11,000,000	11,000,000							
9.1	บูรณะมณฑปพระพุทธบาทและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาศิลัก ตำบลคอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี		6,000,000	6,000,000		ม.ค.-64		1			รูปแบบรายการอยู่ระหว่างตรวจสอบของสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
9.2	จัดทำและติดตั้งป้ายประวัติโบราณสถาน		5,000,000	5,000,000				8		7	ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
10	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ	-	25,000,000	25,000,000							
10.1	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูกนก หมู่ที่ 6 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี										
10.2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 1 ความยาว 150.00 เมตร		15,000,000	15,000,000		ก.พ.-64		12		ไม่มี	ก่อสร้างแล้ว
10.3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร		10,000,000	10,000,000		ก.พ.-64		12		ไม่มี	ก่อสร้างแล้ว
11	โครงการส่งเสริมการใช้ การผลิตพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน	16,000	3,063,400	3,079,400							
11.1	ส่งเสริมการผลิตและการใช้แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	16,000	3,063,400	2,868,700	เม.ย.-64	ม.ค.-64	2			ไม่มี	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)		
12	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลีประชาชน และส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง	490,000	-	490,000								
12.1	วันมาฆชน 25 มกราคม กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี	127,200		127,200		ม.ค.-64	2				อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12.2	วันรวมพล "โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง" หรือ "อพป." และสวนสนาม กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี	362,800		362,800		มี.ค.-64				8	ยกเลิกโครงการ สิ้นงบประมาณ	
13	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา	160,500	-	160,500								
13.1	การเสริมสร้างสัมพันธภาพและสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกในครอบครัว	160,500		160,500						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม	
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย	241,400	-	241,400								
14.1	การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	241,400		241,400						7	งบประมาณถูกปรับลด วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม	
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	1,419,000	-	1,419,000								
15.1	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี	1,419,000		1,419,000		ม.ค.-64	1				ไม่มี	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ
16	โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ให้อยั่งยืน	12,316,400	-	12,316,400					5,815,681			
16.1	การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,006,000		3,006,000		เม.ย.-64	3		240,000		ไม่มี	ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16.2	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	310,400		310,400		เม.ย.-64	3		267,800		ไม่มี	ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16.3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000		9,000,000		ต.ค.-63	3		5,307,881		ไม่มี	ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	รวม	49,811,200	141,996,400	191,807,600					10,635,600			

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณช้าช้อน ช้าช้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น