

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
1	นางสาวจิรภา จุลจันทร์	3 ไร่	HLM	3	เกาะสำโรง	เมืองกาญจนบุรี	24-พ.ค.-64	22-มิ.ย.-64		
2	นายภักเดช คูหากาญจน์	3 ไร่	HLM	7	เกาะสำโรง	เมืองกาญจนบุรี	24-พ.ค.-64	22-มิ.ย.-64		
3	นางสาวอัยยาภาส์ ธนธรรมรังสี	1 ไร่	HLM	4	ท่ามะขาม	เมืองกาญจนบุรี	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
4	นายกิตติน ไยนิรัตน์	3 ไร่	HLM	1	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
5	นางจิราพร คงคิล	3 ไร่	HLM	4	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
6	นายภูดินันท์ คงคิล	3 ไร่	HLM	4	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
7	นางสาวละเมียด ยิ้มไผ่	3 ไร่	HLM	5	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
8	นางสาวสมใจ อ่อนเข้ม	3 ไร่	HLM	5	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
9	นางจามจรี ยิ้มไผ่	3 ไร่	HLM	5	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
10	นางสาวพรทิพย์ คำชื่น	1 ไร่	HLM	5	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
11	นายจิรายุ ผิวนวล	1 ไร่	HLM	3	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	1 มิ.ย.64	30-มิ.ย.-64		
12	น.ส.นันทิญา ชุกุล	3 ไร่	HLM	7	วังเย็น	เมืองกาญจนบุรี	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
13	นายปกรณ์ กุลสุวรรณ	1 ไร่	HLM	1	หนองหญ้า	เมืองกาญจนบุรี	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
14	นายมานิช แยมชื่น	15 ไร่	CLM	7	วังเย็น	เมืองกาญจนบุรี	18-พ.ค.-64	31-ก.ค.-64		นพค.14 ดำเนินการ
15	นายรหัส แสงผ่อง	1 ไร่	HLM	1	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
16	นายอดิศักดิ์ พักโต	1 ไร่	HLM	3	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
17	นางละเมียด สุจริต	1 ไร่	HLM	4	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
18	นางบุญพา ม่วงน้อย	1 ไร่	HLM	5	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	27-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
19	นายวัฒนา ม่วงน้อย	1 ไร่	HLM	5	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
20	นายสมเจตร์ พูลเกษม	1 ไร่	HLM	8	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
21	นายทิวา โรจน์กิตติชัย	3 ไร่	HLM	3	ท่าเสา	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
22	นายบุรินทร์ จับใจ	3 ไร่	HLM	2	พงตึก	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
23	นางบุศรา โพธิ์นันทวงศ์	1 ไร่	HLM	4	พงตึก	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
24	นางสุธาทิพย์ สุจริต	3 ไร่	HLM	4	พงตึก	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
25	นายกิตติ แก้วประดิษฐ์	3 ไร่	HLM	6	พงตึก	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
26	นายประสงค์ กระต่ายทอง	1 ไร่	HLM	3	พระแท่น	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
27	นายสุริยา เหมทอง	1 ไร่	HLM	4	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
28	นายเอกณัฐ พรพาณิชย์ชัย	1 ไร่	HLM	6	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
29	นางปิยะธันน์ พรพาณิชย์ชัย	1 ไร่	HLM	6	พระแท่น	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
30	นางสาวพัทธนันท์ สมด้ว	3 ไร่	HLM	8	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
31	นางปิยะวรรณ แก้วบัวผัน	3 ไร่	HLM	8	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
32	นางสาวลูกดาว ลิ้มมั่ง	1 ไร่	HLM	9	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
33	นางสาวพิศมัย ลิ้มมั่ง	1 ไร่	HLM	9	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
34	นายวิเชียร เข้มอุดม	1 ไร่	HLM	14	พระแท่น	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
35	นายณัฐพล ทองร้อยยศ	1 ไร่	HLM	8	ยางม่วง	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
36	นายวิชาญ คนชม	3 ไร่	HLM	9	ยางม่วง	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64	/	
37	นางสาวทวี โชคบุญชร	3 ไร่	HLM	3	หนองลาน	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
38	นายจรัญ ภูมมาลา	1 ไร่	HLM	4	หนองลาน	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
39	นางสำเนียง พลดี	1 ไร่	HLM	5	หนองลาน	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
40	นายสามารถ อำนวยผล	3 ไร่	HLM	7	หนองลาน	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
41	นายวันชัย ญาติคำ	3 ไร่	HLM	8	หนองลาน	ท่ามะกา	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64		
42	นายนคร จันลา	3 ไร่	HLM	8	หนองลาน	ท่ามะกา	22-พ.ค.-64	31-พ.ค.-64		
43	นายพิรพงศ์ ว่องวงศ์ศาโรจน์	15 ไร่	CLM	1	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	18-พ.ค.-64			นพค.12 ดำเนินการ
44	ศูนย์การเรียนรู้ Earth safe ไร่รักกาญจน์	15 ไร่	CLM	3	ยางม่วง	ท่ามะกา	25-มิ.ย.-64			นพค.12 ดำเนินการ
45	นายณที นิมนวล	3	HLM	7	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย	29 เมย.2564	28 มิย.2564		
46	นายอำพร เอกจัน	3	HLM	12	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย	29 เมย.2564	28 มิย.2564		
47	นายเมตตา ชูเลิศ	3	HLM	7	กลอนโค	ด่านมะขามเตี้ย				ตรวจสอบแบบสระ
48	นายฉัตรวิชัย เอ็กเอนกุลชัย	3	HLM	11	กลอนโค	ด่านมะขามเตี้ย	19 พค.2564	18 กค.2564		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
49	นายอุทัย มณี	1	HLM	2	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	20 พค.2564	19 กค.2564		
50	นายปรีชา แสงใส	3	HLM	4	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	20 พค.2564	19 กค.2564		
51	นายสมนึก พวงมาลัย	3	HLM	5	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	20 พค.2564	19 กค.2564		
52	นายอนุวัฒน์ วรวงษ์	1	HLM	6	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	20 พค.2564	19 กค.2564		
53	นายไพโรจน์ ศิริมัว	3	HLM	6	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย				เพิ่มแบบคลองไส้ไก่
54	นายณัฐวัชต์ ด่วนดี	3	HLM	3	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
55	นายหัด ดาปาน	3	HLM	7	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
56	นายประยงค์ บัวลำเลิศ	1	HLM	7	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
57	นายคมสันต์ เพิ่มลาภทิพย์มนต์	1	HLM	7	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
58	นายชาญ วันทอง	3	HLM	7	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
59	นางพัชรีย์ เหลืองตระกูล	1	HLM	9	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย	อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ช่วง อบต.จรเข้มเหือก)			
60	นายสุเทพ สิงห์คลี	15 ไร่	CLM	8	จรเข้มเหือก	ด่านมะขามเตี้ย				นพค.13 ดำเนินการ
61	นางมาลี ทองเมธารัตน์	1 ไร่	HLM	5	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ				
62	นางสาวกนกกาญจน์ ปัญญา	3 ไร่	HLM	4	หินดาด	ทองผาภูมิ	12/5/2564	9/8/2564		
63	นายวิระ ไชวแข็ง	3 ไร่	HLM	1	ลั่นทม	ทองผาภูมิ	20/5/2564	17/8/2564		
64	นายบุญเรือน ถิ่นสำราญ	3 ไร่	HLM	2	ลั่นทม	ทองผาภูมิ	20/5/2564	17/8/2564		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
65	นายทองเสาร์ ชื่นสุวรรณ	1 ไร่	HLM	2	ท่าขนุน	ทองผาภูมิ				
66	นายจรัญ จำปาทอง	3 ไร่	HLM	1	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ				
67	นางสาวธัญลักษณ์ ชูสุวรรณ	1 ไร่	HLM	6	ลิ้นถิ่น	ทองผาภูมิ	20/5/2564	18/7/2564		
68	นางธนภค ดันติอาภากุล	1 ไร่	HLM	1	หินดาด	ทองผาภูมิ	19/5/2564	17/7/2564		
69	นางบุญสูง ถาวงค์กลาง	1 ไร่	HLM	6	ชะแล	ทองผาภูมิ				
70	นางดาวรุ่ง คำลา	1 ไร่	HLM	6	ชะแล	ทองผาภูมิ				
71	นางสาวประทวน อรรถชาติ	3 ไร่	HLM	5	ชะแล	ทองผาภูมิ				
72	นายม้วน ถาวงค์กลาง	1 ไร่	HLM	6	ชะแล	ทองผาภูมิ	12/5/2564	10/7/2564		
73	นายเสถียร พรหมจีน	3 ไร่	HLM	7	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ				
74	นายทวี มีชัยผาภูมิ	3 ไร่	HLM	5	ชะแล	ทองผาภูมิ				
75	นายปราโมทย์ อิศรภักดี	3 ไร่	HLM	6	ชะแล	ทองผาภูมิ	12/5/2564	9/8/2564		
76	นายกฤตภาส บัวบาน	3 ไร่	HLM	7	ชะแล	ทองผาภูมิ				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
77	นายธนกร กล้าหาญ	1 ไร่	HLM	11	ช่องด่าน	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
78	นายเอกวุฒิ สุภักควชิรกุล	3 ไร่	HLM	1	บ่อพลอย	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	12 ส.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
79	นางเกษร เพ็ชรปานกัน	1 ไร่	HLM	3	หนองกร่าง	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
80	นางทองชุบ สงฆ์มีสุข	1 ไร่	HLM	2	หนองกร่าง	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
81	นายปรีชา ชันทอง	1 ไร่	HLM	2	หนองกร่าง	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
82	นายสำรวย ดั่งด้อย	1 ไร่	HLM	5	หนองกร่าง	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
83	นางรวง ม่วงจาบ	1 ไร่	HLM	5	หนองกร่าง	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
84	นางศรีไพ สมเอม	1 ไร่	HLM	4	หนองรี	บ่อพลอย	15 พ.ค. 64	13 ก.ค. 64		ทำสัญญาวันที่ 14 พ.ค.64
85	นายมนัส ป้องกัน	15 ไร่	CLM	10	ช่องด่าน	บ่อพลอย				นพค.16 ดำเนินการ
86	นางมาลัย ผิวหอม	15 ไร่	CLM	5	หนองกร่าง	บ่อพลอย				นพค.16 ดำเนินการ
87	นายทศพร อดุลยธรรม	15 ไร่	CLM	1	หลุมรัง	บ่อพลอย				นพค.16 ดำเนินการ
88	นางกิ่งแก้ว ไอยรัตน์	1 ไร่	HLM	5	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	22 พ.ค. 2564	25 พ.ค. 2564		
89	นายสิงห์ รัสวัสดิจิตรี	1 ไร่	HLM	7	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา			/	
90	นายบุญช่วย เจริญธรรม	1 ไร่	HLM	7	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	19 พ.ค. 2564	22 พ.ค. 2564		
91	นางสมนึก เทียงธรรม	3 ไร่	HLM	11	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	26 พ.ค. 2564	2 มิ.ย. 2564		
92	นายสุรัชย์ กิจประชา	3 ไร่	HLM	20	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา			/	
93	พระมหาชะโลม ไคร์ครวญ	1 ไร่	HLM	13	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา			/	
94	นายอนันต์ จงไพบูลย์	1 ไร่	HLM	5	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	25 พ.ค. 2564	28 พ.ค. 2564		
95	นางรำพึง รอดหงส์ทอง	1 ไร่	HLM	5	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	29 พ.ค. 2564	1 มิ.ย. 2564		
96	นางธิภาพัสตร์ พลรบ	1 ไร่	HLM	5	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	2 มิ.ย. 2564	5 มิ.ย. 2564		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
97	นางสุภาพ หอมทวนลม	1 ไร่	HLM	5	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	3 มิ.ย. 2564	6 มิ.ย. 2564		
98	นายวรรณะ ยอดโสภี	1 ไร่	HLM	23	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา			/	
99	นายทองดี วังกุ่ม	1 ไร่	HLM	23	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	21 พ.ค. 2564	24 พ.ค. 2564		
100	นางจันทร์แรม พุทธเสน	3 ไร่	HLM	1	วังไผ่	ห้วยกระเจา	1 มิ.ย. 2564	7 มิ.ย. 2564		
101	นายบุญเต็ม คำมาก	1 ไร่	HLM	2	วังไผ่	ห้วยกระเจา	6 มิ.ย. 2564	10 มิ.ย. 2564		
102	นายสมบุรณ์ ประยูรหอม	3 ไร่	HLM	4	วังไผ่	ห้วยกระเจา	2 มิ.ย. 2564	6 มิ.ย. 2564		
103	นางราตรี นงลักษณ์	1 ไร่	HLM	4	วังไผ่	ห้วยกระเจา	9 มิ.ย. 2564	12 มิ.ย. 2564		
104	นายนพดล ทัศนานุตริยกุล	3 ไร่	HLM	5	วังไผ่	ห้วยกระเจา	27 พ.ค. 2564	2 มิ.ย. 2564		
105	นายพะไว อยู่เอี่ยม	1 ไร่	HLM	5	วังไผ่	ห้วยกระเจา	30 พ.ค. 2564	6 มิ.ย. 2564		
106	นายกันยา สืบดี	1 ไร่	HLM	6	วังไผ่	ห้วยกระเจา	28 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564		
107	นางพิชญธิดา พลรักษา	3 ไร่	HLM	3	วังไผ่	ห้วยกระเจา	28 พ.ค. 2564	3 มิ.ย. 2564		
108	นายสำเนียง สาสุข	3 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	3 มิ.ย. 2564	9 มิ.ย. 2564		
109	นางสาวแสงจันทร์ เชื้อยงฉิน	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	10 มิ.ย. 2564	13 มิ.ย. 2564		
110	นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	7 มิ.ย. 2564	10 มิ.ย. 2564		
111	นางกัญญา ทองปลื้ม	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	11 มิ.ย. 2564	14 มิ.ย. 2564		
112	นางสาวติ่ม สืบเนียม	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	15 มิ.ย. 2564	18 มิ.ย. 2564		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
113	นางสาวสายบัว ขวเป็นไย	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	8 มิ.ย. 2564	11 มิ.ย. 2564		
114	นายสุพิศ ขวเป็นไย	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	12 มิ.ย. 2564	15 มิ.ย. 2564		
115	นายทองเพียร สิบเนียม	1 ไร่	HLM	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	16 มิ.ย. 2564	19 มิ.ย. 2564		
116	นายภานุพงศ์ กิจแก้ว	3 ไร่	HLM	10	วังไผ่	ห้วยกระเจา	31 พ.ค. 2564	6 มิ.ย. 2564		
117	นายเจ็ด อัมภัพันธ์	3 ไร่	HLM	10	วังไผ่	ห้วยกระเจา	7 มิ.ย. 2564	13 มิ.ย. 2564		
118	นายวิรัตน์ ขวเป็นไย	1 ไร่	HLM	11	วังไผ่	ห้วยกระเจา	20 มิ.ย. 2564	23 มิ.ย. 2564		
119	นายบุญมา โคตรวิบูลย์	1 ไร่	HLM	13	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	24 พ.ค. 2564	27 พ.ค. 2564		
120	นายโสภณ ดันพิรุฬห์	3 ไร่	HLM	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	28 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564		
121	นางสาววิจิตรา บุญส่ง	1 ไร่	HLM	2	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	26 พ.ค. 2564	29 พ.ค. 2564		
122	นายเกียรติศักดิ์ ทองลอย	1 ไร่	HLM	7	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	30 พ.ค. 2564	2 มิ.ย. 2564		
123	นางสาวชญาดา ปทุมสูตร	3 ไร่	HLM	11	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	18 พ.ค. 2564	22 พ.ค. 2564		
124	นายประสงค์ เกิดโศคา	1 ไร่	HLM	12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา			/	
125	นายจำรัส เบญจวลีพร	1 ไร่	HLM	13	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	22 พ.ค. 2564	25 พ.ค. 2564		
126	นายสมหวัง เทพแก้ว	1 ไร่	HLM	14	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	20 พ.ค. 2564	23 พ.ค. 2564		
127	นางสาวมาลัย คล้ายคลัง	1 ไร่	HLM	11	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	23 พ.ค. 2564	26 พ.ค. 2564		
128	นายดำรงเดช เชื้อโพธิ์	3 ไร่	HLM	17	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	26 พ.ค. 2564	3 มิ.ย. 2564		

แผนการดำเนินกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
129	นางสาวปัทมา ปทุมสูตร	15 ไร่	CLM	11	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	30 เม.ย. 2564	5 มิ.ย. 2564		นพค.16 ดำเนินการ
130	นายสุรรัตน์ อลิพงษ์	15 ไร่	CLM	2	ปรังเผล	สังขละบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64	/	นพค.11 ดำเนินการ
131	นายสุวิทย์ ราชสุภา	15 ไร่	CLM	3	หนองลู	สังขละบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64	/	นพค.11 ดำเนินการ
132	นายสาयัน บุญมี	1 ไร่	HLM	3	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
133	นายประชัน พึ่งนิล	3 ไร่	HLM	5	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
134	นายเฉลิม ตาปาน	1 ไร่	HLM	5	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
135	นางจรรยา แสงภิรมย์	3 ไร่	HLM	5	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
136	นายสุรศักดิ์ ศรีสุข	3 ไร่	HLM	7	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
137	นายสมบัติ รุ่งยศ	3 ไร่	HLM	2	ท่าเสา	ไทรโยค	1 มิถุนายน 2564	30 มิถุนายน 2564		
138	นางอรอนงค์ รักษา	1 ไร่	HLM	1	วังกระแจะ	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
139	นางสาวชนาภา ชันญิตา (เดิมชื่อ นางสาวพร มงคล)	3 ไร่	HLM	2	วังกระแจะ	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
140	นางสาวอัจฉราภรณ์ ปั่นทองคำ	1 ไร่	HLM	4	วังกระแจะ	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
141	นางสาววรรณลดา อุชนะ	1 ไร่	HLM	6	วังกระแจะ	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
142	นายสมพัทธ์ มณีโรจน์	1 ไร่	HLM	6	วังกระแจะ	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
143	นายอำพล แสงอุทัย	1 ไร่	HLM	4	ไทรโยค	ไทรโยค	15 มิถุนายน 2564	31 กรกฎาคม 2564		
144	นายธนภัทร์ ทิพย์ทัศน์	15 ไร่	CLM	7	ท่าเสา	ไทรโยค				นพค. 13 ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
145	นายสมบัติ สวัสดิ์ผล	15 ไร่	CLM	6	วังกระแจะ	ไทรโยค				นพค. 13 ดำเนินการ
146	นายอาคม คิดในทางดี	3 ไร่	HLM	1	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	27-ก.ค.-64		
147	นางสาวสิริกร เบ็ญจวรรณ	3 ไร่	HLM	4	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	27-ก.ค.-64		
148	นางลินธุ์ แสงทิพย์	1 ไร่	HLM	2	หนองปรือ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
149	นางจำเนียร เจริญเรืองเลิศ	1 ไร่	HLM	18	หนองปรือ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
150	นางสาวสุนิศา สุดจิตรจุล	3 ไร่	HLM	18	หนองปรือ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	27-ก.ค.-64		
151	นายกิตติ ชัยกร	1 ไร่	HLM	3	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
152	นายสันติ เนียมประเสริฐ	1 ไร่	HLM	4	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
153	นายหวิน ผิวเกลี้ยง	1 ไร่	HLM	17	หนองปรือ	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
154	นายสมนึก ผลศิริ	1 ไร่	HLM	5	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
155	นายณรงค์ มั่งคั่ง	3 ไร่	HLM	8	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	27-ก.ค.-64		
156	นายวิน เคนดี	3 ไร่	HLM	9	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	27-ก.ค.-64		
157	นายสุเทพ พลอยเกลี้ยง	1 ไร่	HLM	14	หนองปลาไหล	หนองปรือ	28-พ.ค.-64	12-ก.ค.-64		
158	บ้านสวนนางไพร(นางสำเนียง แก้วดอนไพร)	15 ไร่	CLM	2	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ				นพค.15 ดำเนินการ
159	นางวงพกา ทัศน	15 ไร่	CLM	5	หนองปลาไหล	หนองปรือ				นพค.15 ดำเนินการ
160	นายพีรพัฒน์ เจริญสินพัฒน	3 ไร่	HLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	15/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 1/6/64

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
161	นายดำ งามยิ่ง	3 ไร่	HLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	15/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 1/6/64
162	นางรสริน สร้างการนอก	1 ไร่	HLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	15/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 1/6/64
163	นางวิไลวรรณ ภายฤทธิ์	1 ไร่	HLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	15/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 1/6/64
164	น.ส.กนกวรรณ ไคร์ครวญ	1 ไร่	HLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	15/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 1/6/64
165	นางลูกชิ้น สายอากาศ	1 ไร่	HLM	2	ด่านแม่แฉลบ	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
166	นางมาลี เชี่ยวชาญ	1 ไร่	HLM	2	ด่านแม่แฉลบ	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
167	น.ส.รินนา มณฑา	1 ไร่	HLM	2	ด่านแม่แฉลบ	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
168	น.ส.ลำพุล แสงคำ	1 ไร่	HLM	2	ด่านแม่แฉลบ	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	15/7/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
169	นายระบวน อ่อนสิริ	3 ไร่	HLM	1	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์				ขาดช่างผู้ควบคุมงาน
170	นายชุมพล น้าบุญรอด	1 ไร่	HLM	1	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์				ขาดช่างผู้ควบคุมงาน
171	น.ส.อารีย์ สมุทรกาญจนเมธี	1 ไร่	HLM	1	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์				ขาดช่างผู้ควบคุมงาน
172	น.ส.รจนา บุญศรี	3 ไร่	HLM	2	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์				ขาดช่างผู้ควบคุมงาน
173	พระครูวุฒิกาญจนวัตร(คำพูล สมจันทร์)	3 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	10/6/64	20/6/64		
174	นายณรงค์ เขตศิรีวิลาศ	3 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	10/5/64	20/5/64	/	
175	นางสาวธิดา แซ่ลิ่ม	3 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	15/5/64	25/5/64	/	
176	นางสาวศรีสมร เต็มสิงขร	1 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	20/5/64	30/5/64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
177	นางสมล ภัทรนาสวน	1 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	25/5/64	5/6/64		
178	นายเอกกฤต สมจันทร์	1 ไร่	HLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	5/6/64	15/6/64		
179	นายไพศาล ปานฉวี	1 ไร่	HLM	4	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
180	นางสาวอารมณ ไกรทอง	1 ไร่	HLM	4	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
181	นางสนทญา แดงสุวรรณ	3 ไร่	HLM	1	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
182	นางรัญจนา บัวศรี	3 ไร่	HLM	1	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
183	นางสาวทัษกร ธนโรจกุล	3 ไร่	HLM	2	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
184	นายวัลลภ มงคลกาญจนคุณ	1 ไร่	HLM	3	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
185	นายสุวัฒน์ มาตะรักษ์	1 ไร่	HLM	4	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	1/6/64	30/6/64		จัดทำสัญญา 20/5/64
186	นายฉัตรชัย สวัสดิ์วนาทร	15 ไร่	CLM	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	19/5/64			นพค.11 ดำเนินการ
187	นางจำเริญ วรรณกาญจน์	10 ไร่	CLM	3	ด่านแม่แลบ	ศรีสวัสดิ์	15/5/64			นพค.11 ดำเนินการ
188	น.ส.วันทนา สุวรรณ	15 ไร่	CLM	1	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์				นพค.11 ดำเนินการ
189	นางอัจฉรา ปรกแก้ว	15 ไร่	CLM	1	นาสวน	ศรีสวัสดิ์			-	เปลี่ยนแปลงใหม่
190	นายสุวัฒน์ เทียนชัย	15 ไร่	CLM	2	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์				นพค.11 ดำเนินการ
191	นางอารีรัตน์ เชื้อวูลิม	1 ไร่	HLM	3	เขาน้อย	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
192	นางรชนีกร หิรัญกุล	1 ไร่	HLM	3	เขาน้อย	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
193	นายสมใจ จันทรแย้ม	1 ไร่	HLM	5	เขาน้อย	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
194	นางกลิ่น เหมบาง	1 ไร่	HLM	6	เขาน้อย	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
195	นายชูศักดิ์ แดงตุ่น	3 ไร่	HLM	6	พังตรุ	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
196	นายธีรชัย ฉัตรมณีพงศ์	3 ไร่	HLM	7	พังตรุ	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	17-ก.ค.-64		
197	นางอำมาตย์ จันทรพลู	1 ไร่	HLM	9	พังตรุ	ท่าม่วง				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
198	นางตุ๊กตา มิเกลี้ยง	3 ไร่	HLM	9	พังตรุ	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
199	น.ส.สุปราณี คงอยู่สุข	1 ไร่	HLM	6	รางสาลี่	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	21-ก.ค.-64		
200	นางทอง อินลิน	1 ไร่	HLM	7	รางสาลี่	ท่าม่วง				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
201	นายสมคิด ลำดวล	1 ไร่	HLM	11	รางสาลี่	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
202	นายจักรินทร์ แสนดีก	1 ไร่	HLM	14	รางสาลี่	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	8-ก.ค.-64		
203	นายวิโรจน์ กระจ่าย	1 ไร่	HLM	1	หนองขาว	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	21-ก.ค.-64		
204	นางลำลิ รุ่งเรือง	1 ไร่	HLM	1	หนองขาว	ท่าม่วง				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
205	นางทองสุข เปรมปรีดี	1 ไร่	HLM	1	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
206	นายอำนาจ นักเวช	1 ไร่	HLM	1	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
207	นางอารี กระจ่ายทอง	3 ไร่	HLM	2	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
208	นายเพชร บุญรอด	1 ไร่	HLM	2	หนองขาว	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	5-ก.ค.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
209	นางน้ำเย็น เชียงทอง	1 ไร่	HLM	2	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
210	นายธานินทร์ เอกจิตร	1 ไร่	HLM	2	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
211	นางบุญนำ ขวัญอ่อน	1 ไร่	HLM	2	หนองขาว	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	20-ก.ค.-64		
212	นางจันทร์จิรา ศรีทอง	1 ไร่	HLM	3	หนองขาว	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	21-ก.ค.-64		
213	นายสุรชัย ใจจง	3 ไร่	HLM	4	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
214	นายเสกฐพงษ์ เทียงตรง	1 ไร่	HLM	6	หนองขาว	ท่าม่วง				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
215	นายดำรงค์ ดันโพธิ์	3 ไร่	HLM	6	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
216	ส.อ.มนู แดงโต	1 ไร่	HLM	6	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
217	นายอภิชาติ ทองมีหลาก	1 ไร่	HLM	7	หนองขาว	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
218	นางสาวอ้อยใจ ญัฐพลวัฒน์	1 ไร่	HLM	3	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
219	นายสมศักดิ์ ศรีพรหมมา	1 ไร่	HLM	5	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
220	น.ส.พรสรัญ ยางสูง	1 ไร่	HLM	8	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64		
221	นายชูป สังข์ทอง	1 ไร่	HLM	8	หนองตากยา	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	20-ก.ค.-64		
222	นายชลอ สุขเจริญ	1 ไร่	HLM	8	หนองตากยา	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	21-ก.ค.-64		
223	นางบังอร แท่นเครือ	3 ไร่	HLM	9	หนองตากยา	ท่าม่วง	21-มิ.ย.-64	31-ก.ค.-64		
224	นางสาวมะเฟือง ปันปี	1 ไร่	HLM	11	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	8-ก.ค.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
225	นางปิยภัทร ทิวาภรณ์	1 ไร่	HLM	13	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	8-ก.ค.-64		
226	นางวิมาลา เสาะหาอึ้ง	1 ไร่	HLM	14	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	8-ก.ค.-64		
227	น.ส.วาสนา บุญชุ่ม	1 ไร่	HLM	15	หนองตากยา	ท่าม่วง	7-มิ.ย.-64	8-ก.ค.-64		
228	นายอนวัจน์ แม่นทิม	15 ไร่	CLM	2	เขาน้อย	ท่าม่วง				นพค.12 ดำเนินการ
229	นายชานู อารีย์ชน	15 ไร่	CLM	3	พังตรุ	ท่าม่วง				นพค.12 ดำเนินการ
230	นายชัยยา กลีบเมฆ	15 ไร่	CLM	7	รางสาลี่	ท่าม่วง				นพค.12 ดำเนินการ
231	นายพัชรพล ดวงผาสุข	15 ไร่	CLM	7	หนองตากยา	ท่าม่วง				นพค.12 ดำเนินการ
232	นายตะวัน ภูสุวรรณ	3 ไร่	HLM	4	ทุ่งกระบี่	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
233	นายกิตติเมธ ประทุมสูตร	1 ไร่	HLM	9	ทุ่งกระบี่	เลาขวัญ	1-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
234	นายอมรเทพฤทธิ์ เมืองวงศกร	1 ไร่	HLM	12	ทุ่งกระบี่	เลาขวัญ	1-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
235	นางประภาพรพรณ ชัยวันดี	3 ไร่	HLM	1	เลาขวัญ	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
236	นางบังอร ศรี	3 ไร่	HLM	2	เลาขวัญ	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
237	นายเฉลิม รักษี	3 ไร่	HLM	2	เลาขวัญ	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
238	นางกาญจนา รักษี	3 ไร่	HLM	2	เลาขวัญ	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
239	นางณภัทร สุขวงษ์	3 ไร่	HLM	3	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
240	นางวันเพ็ญ ม่วงน้อย	3 ไร่	HLM	7	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
241	นายลำไย โพธิ์ศรีทอง	3 ไร่	HLM	6	หนองปรือ	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
242	นายศักดิ์ชาย ปุยสมุทร	3 ไร่	HLM	8	หนองปรือ	เลาขวัญ	1-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-64		
243	นายเกษรา โรจน์บุญถึง	3 ไร่	HLM	10	หนองโสน	เลาขวัญ				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
244	นายมานพ ผู้บำเพ็ญ	3 ไร่	HLM	11	หนองปลิง	เลาขวัญ				เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
245	นายสุเทพ เพือกผ่อง	3 ไร่	HLM	18	หนองปลิง	เลาขวัญ	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
246	นางเงินยวง คีววงศ์งาม	10 ไร่	CLM	4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ				นพค.15 ดำเนินการ
247	นายสุชิน บัวสองสี	15 ไร่	CLM	11	หนองปรือ	เลาขวัญ				นพค.15 ดำเนินการ
248	นายชาญชัย เกศศิริตระกูล	15 ไร่	CLM	6	หนองผ้าย	เลาขวัญ				นพค.15 ดำเนินการ
249	นายดำรงค์ ปิ่นเลื้อ	10 ไร่	CLM	10	หนองโสน	เลาขวัญ				นพค.15 ดำเนินการ
250	นายประเสริฐ แก้วเกตุ	3 ไร่	HLM	1	ดอนเจดีย์	พนมทวน	30-พ.ค.-64	30-มิ.ย.-64		
251	นางขวัญจิตร มาลาพงษ์	3 ไร่	HLM	1	ดอนเจดีย์	พนมทวน	1-มิ.ย.-64	1-ก.ค.-64		
252	นางงามจิต มุทะธากุล	1 ไร่	HLM	2	ดอนเจดีย์	พนมทวน	1-มิ.ย.-64	1-ก.ค.-64		
253	นายประยูร จานแก้ว	3 ไร่	HLM	7	ดอนเจดีย์	พนมทวน	30-พ.ค.-64	30-มิ.ย.-64		
254	นายวัชรพงศ์ กลีบทอง	3 ไร่	HLM	2	ดอนตาเพชร	พนมทวน	24-พ.ค.-64	24-มิ.ย.-64		
255	นางสาวทองผุด พรหมชนะ	3 ไร่	HLM	7	ดอนตาเพชร	พนมทวน	30-พ.ค.-64	30-มิ.ย.-64		
256	นางกำพรา มาลาพงษ์	1 ไร่	HLM	2	ทุ่งสมอ	พนมทวน	5-มิ.ย.-64	5-ก.ค.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
257	นางสุคันธา บัวซ้อน	1 ไร่	HLM	3	ทุ่งสมอ	พนมทวน	30-มิ.ย.-64	30-ก.ค.-64		
258	นายมนตรี สงวนศักดิ์	3 ไร่	HLM	4	พนมทวน	พนมทวน	10-มิ.ย.-64	10-ก.ค.-64		
259	นางพิศมัย ดอนเจดีย์	3 ไร่	HLM	6	พนมทวน	พนมทวน	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
260	นายชนพนธ์ ทองมณโฑ	3 ไร่	HLM	8	พนมทวน	พนมทวน	20-มิ.ย.-64	20-ก.ค.-64		
261	นายรัชพล ปลั่งพงษ์พันธ์	3 ไร่	HLM	8	พนมทวน	พนมทวน	25-มิ.ย.-64	25-ก.ค.-64		
262	นางสาวหัตตดาว ตะพัง	3 ไร่	HLM	9	พนมทวน	พนมทวน	1-มิ.ย.-64	1-ก.ค.-64		
263	นางสาวจิรนนท์ คุณพันธ์	3 ไร่	HLM	5	พังตรุ	พนมทวน	5-มิ.ย.-64	5-ก.ค.-64		
264	นางสุพรรณิ คุณพันธ์	3 ไร่	HLM	5	พังตรุ	พนมทวน	10-มิ.ย.-64	10-ก.ค.-64		
265	นางสาวน้ำเชื่อม คำภิบุตร	1 ไร่	HLM	2	หนองสาหร่าย	พนมทวน	15-มิ.ย.-64	15-ก.ค.-64		
266	นางเนติมา คุณพันธ์	3 ไร่	HLM	16	พังตรุ	พนมทวน	15-มิ.ย.-64	25-ก.ค.-64		
267	นายชนะ คุณพันธ์	3 ไร่	HLM	16	พังตรุ	พนมทวน	20-มิ.ย.-64	20-ก.ค.-64		
268	นางประภียะ วงษ์เสมา	3 ไร่	HLM	8	รางหวาย	พนมทวน	26-พ.ค.-64	26-ก.ค.-64		
269	นายชวลิต เกิดแสง	3 ไร่	HLM	9	รางหวาย	พนมทวน	24-พ.ค.-64	24-ก.ค.-64		
270	นายมานะ ลำราญวงศ์	3 ไร่	HLM	2	หนองโรง	พนมทวน	20-พ.ค.-64	20-มิ.ย.-64		
271	นางคุณามาศ พรกแก้ว	3 ไร่	HLM	9	หนองโรง	พนมทวน	25-พ.ค.-64	25-มิ.ย.-64		
272	นางสาวนิตยา ภิญญู	3 ไร่	HLM	14	หนองโรง	พนมทวน	30-พ.ค.-64	30-มิ.ย.-64		

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ (ชุดสระ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาดไร่	ระดับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ชุดสระ)			หมายเหตุ
							ระบุ ว/ด/ป ดำเนินการ	ระบุ ว/ด/ป ที่คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	ชุดสระ เสร็จแล้ว	
273	นางสาวจันทร์ทิพย์ ชื่นเกษ	3 ไร่	HLM	2	หนองสาหร่าย	พนมทวน	20-มิ.ย.-64	20-ก.ค.-64		
274	นายจริง บุญยินดี	3 ไร่	HLM	2	หนองสาหร่าย	พนมทวน	25-มิ.ย.-64	25-ก.ค.-64		
275	นายบรรเทา กระจ่างทอง	1 ไร่	HLM	3	หนองสาหร่าย	พนมทวน	25-มิ.ย.-64	25-ก.ค.-64		
276	นางสาวจิตรา แก้วเกตุ	3 ไร่	HLM	3	หนองสาหร่าย	พนมทวน	30-มิ.ย.-64	30-ก.ค.-64		
277	นางธัญมน วัลลา	3 ไร่	HLM	4	หนองสาหร่าย	พนมทวน	30-มิ.ย.-64	30-ก.ค.-64		
278	นางสมนึก วงเงวียน	3 ไร่	HLM	16	พังตรุ	พนมทวน	25-มิ.ย.-64	25-ก.ค.-64		

หมายเหตุ 1. จำนวนวันในการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หน้างานจริง

2. แผนดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานสามารถประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอได้โดยตรง